

## ОТЧЕТ

по выполненным ремонтным работам в рамках содержания общего имущества жилого фонда сельского поселения Дороховское Рузского муниципального района Московской области за 2016г.

№п/п	Наименование объектов	Отчет			
		Ед.изм.	Объем	Сроки выполнения	Примечание
<b>Ремонт электрооборудования</b>					
1	<u>п.Дорохово, Большой пер. д.13</u> Ремонт эл.проводки подвала	м	20	10.2016	
2	<u>п.Дорохово, ул.Виксне д.18</u> Установка светильника МОП	шт	2	06.2016	
3	<u>п.Дорохово, ул.Виксне д.18</u> Ремонт позт. элщита	шт	1	09.2016	
4	<u>п.Дорохово, ул.Московская д.12а</u> Замена автомата	шт	1	09.2016	
5	<u>п.Дорохово, ул.Московская д.12а</u> Ремонт освещения подвала	м	10	10.2016	
6	<u>п.Дорохово, ул.Пионерская д.6</u> Ремонт освещения под.1			09.2016	
7	<u>п.Дорохово, ул.Школьная д.21а</u> Ремонт освещения подвала (светильники+провод)	шт//м	2//20	10.2016	
<b>Ремонт системы ХВС</b>					
1	<u>п.Дорохово, ул. Виксне, д.18</u> Замена запорной арматуры стояка ХВС	шт	1	01.2016	
2	<u>п.Дорохово, ул. Московская, д.47а</u> Замена лежака ХВС	м	49,5	01.2016	
3	<u>п.Дорохово, ул. Большая, д.44а</u> Замена запорной арматуры стояка ХВС	шт	2	01.2016	
4	<u>п.Дорохово, Спортивный пер., д.22</u> Замена вводного крана ХВС	шт	1	09.2016	
5	<u>д.Колодкино Верейская ул., д.90</u> Установка манометра ХВС	шт	1	03.2016	
<b>Ремонт системы отопления</b>					
1	<u>п.Дорохово, ул. Виксне, д.18</u> Замена запорной арматуры стояков СО	шт	4	08.2016	
2	<u>п.Дорохово, ул.Московская, д.54</u> Замена запорной арматуры СО	шт	2	11.2016	
3	<u>п.Дорохово, ул.Московская, д.54</u> Изоляция трубопроводов СО на чердаке	м	20	11.2016	
4	<u>п.Дорохово, ул.Пионерская, д.2</u> Замена участка стояка СО	м	1	07.2016	
5	<u>п.Кожино д.20</u> Замена запорной арматуры ГВС, СО	шт	6	11.2016	
<b>Ремонт системы канализации</b>					
1	<u>п.Дорохово, ул. Московская, д.12а</u> Замена участка ливневой канализации	м	2,5	08.2016	
2	<u>п.Дорохово, Спортивный пер., д.22</u> Замена участка ливневой канализации	м	3	12.2016	
3	<u>п.Кожино д.20</u> Замена участка канализации в подвале	м	2	06.2016	

№п/п	Наименование объектов	Отчет			
		Ед.изм.	Объем	Сроки выполнения	Примечание
<b>Ремонт системы вентиляции</b>					
1	<u>п.Дорохово ул.Виксне, д.18</u> Прочистка вентканалов	м	15	02.2016	кв.65
2	<u>п.Дорохово Большой пер., д.8</u> Восстановление вентканалов на чердаке	м2	10,5	10.2016	
<b>Ремонт кровли</b>					
1	<u>п.Дорохово Спортивный пер. д.22</u> Ремонт кровли	м2	264,18	02.2016; 08.2016	кв.17,60; 59
2	<u>п.Дорохово Московская ул., д.10</u> Ремонт кровли	м2	5,89	06.2016; 07.2016	
3	<u>п.Кожин. д.20</u> Ремонт кровли	м2	53,9	02.2016	кв.33
<b>Ремонт фасада</b>					
1	<u>п.Дорохово, ул. Спортивная, д.22</u> Ремонт межпанельных швов	м.п.	104	кв.59,60	08.2016
2	<u>п.Кожино, д.20</u> Ремонт межпанельных швов	м.п.	192	кв.34,35,29, выход на чердак	08.2016
<b>Ремонт цоколей, отмосток, благоустройство</b>					
1	<u>п.Дорохово Большой пер., д.13</u> Окраска цоколя	м2	122	10.2016	
2	<u>п.Дорохово ул.Большая, д.44</u> Окраска цоколя	м2	74	10.2016	
3	<u>п.Дорохово ул.Московская, д.10</u> Окраска цоколя	м2	36,4	10.2016	
4	<u>п.Дорохово ул.Московская, д.12а</u> Окраска цоколя	м2	141,6	10.2016	
5	<u>п.Дорохово ул.Московская, д.47а</u> Окраска цоколя	м2	106	10.2016	
6	<u>п.Дорохово ул.Московская, д.49</u> Окраска цоколя	м2	72,8	10.2016	
7	<u>п.Дорохово ул.Школьная, д.16а</u> Окраска цоколя	м2	104,4	10.2016	
8	<u>п.Дорохово ул.Школьная, д.21а</u> Окраска цоколя	м2	63,6	10.2016	
9	<u>п.Дорохово ул.Школьная, д.21б</u> Окраска цоколя	м2	63,6	10.2016	
10	<u>п.Кожино, д.20</u> Ремонт входной группы подъезда (окраска)	шт	1	06.2016	
11	<u>п.Кожино, д.20</u> Окраска цоколя	м2	103,6	10.2016	
<b>Ремонт подъездов</b>					
1	<u>п.Дорохово ул.Виксне д.18</u> Ремонт перил подъезда №1	м2	0,53	01.2016	
<b>Ремонт прочее (окна, двери, люки)</b>					
1	<u>п.Кожино, д.20</u> Окраска вход.дверей, решеток	м2	8,82	05.2016	
2	<u>п.Кожино, д.20</u> Устройство продухов подвала	шт	12	07.2016	
3	<u>п.Дорохово Большой пер. д.8</u> Окраска входных дверей	м2	15,76	05.2016	
4	<u>п.Дорохово Большой пер. д.13</u> Окраска входных дверей и входа	м2	41,3	04.2016	
5	<u>п.Дорохово ул.Большая. д.44а</u> Окраска входных дверей	м2	19,93	04.2016	

№п/п	Наименование объектов	Отчет			
		Ед.изм.	Объем	Сроки выполнения	Примечание
6	<u>п.Дорохово ул.Виксне д.18</u> Окраска входных дверей	м2	59,05	04.2016	
7	<u>п.Дорохово ул.Московская д.12а</u> Окраска входных дверей	м2	21,2	04.2016	
8	<u>п.Дорохово ул.Пионерская д.2</u> Окраска входных дверей	м2	25,43	04.2016	
9	<u>п.Дорохово ул.Пионерская д.4</u> Окраска входных дверей	м2	25,55	04.2016	
10	<u>п.Дорохово Спортивный пер. д.22</u> Окраска входных дверей	м2	27,2	04.2016	
11	<u>п.Дорохово ул.Школьная д.16а</u> Окраска входных дверей	м2	36,86	04.2016	
12	<u>п.Дорохово ул.Школьная д.21а</u> Окраска входных дверей	м2	16,3	04.2016	
13	<u>п.Дорохово ул.Школьная д.21б</u> Окраска входных дверей	м2	23,39	04.2016	
<b>Окраска//ремонт газопровода</b>					
1	<u>п.Дорохово, Московская ул., д.10</u> Окраска газопровода	м2	7,05	05.2016	
2	<u>п.Дорохово, Московская ул., д.47а</u> Окраска газопровода	м2	22,20	05.2016	
3	<u>п.Дорохово, Московская ул., д.49</u> Окраска газопровода	м2	25,00	06.2016	
4	<u>п.Дорохово, Школьная ул., д.21а</u> Окраска газопровода	м2	22,74	05.2016	

Директор  
ООО "Сантехмонтаж-Руза"



Л.О. Евсеенкова